

# А К Т

## проведения комплексного опробования установки автоматической пожарной сигнализации

«7» Мая 2014 г.

г. Улан-Удэ

Объект: МДОУ Тургэтовский Детский сад «Росинка»

Комиссия в составе:

Председателя-представителя заказчика(генподрядчика) Знаменцев Н.А. Зав.

подрядчика: **ООО «Автоматика»** в лице ген.директора Преображенского В.М.

произвела осмотр автоматической установки пожарной сигнализации.

Комиссией произведен осмотр автоматической пожарной сигнализации и проведена проверка работоспособности смонтированной установки.

Комплексное опробование АПС произведено: установка работоспособна.

Испытание проведено методом искусственного задымления и нажатия контрольной кнопки, срабатывания ручного пожарного извещателя.

В результате испытания установлено:

Секция	Защищаемое помещение	Время контрольного воздействия, ч	Время перехода АПС в режим «Внимание», ч	Время перехода АПС в режим «Пожар», ч	Примечание
1	Компьютер	10с	1с	1с	
2	Коридор	10с	1с	1с	
3	Столовая	10с	1с	1с	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

№ п/п	Выявленные недостатки
1	Недостатков не выявлено

Подписи членов комиссии:

ПОДРЯДЧИК Преображенский В.М.

ЗАКАЗЧИК

М.П.

Детский сад  
«Росинка»

